



## **ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

### **РЕШЕНИЕ**

**№ РД-08-.....455/17.12.2015г.**

за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет:  
"Неотложни работи за почистване и укрепване на дере/отводнителен канал/ в  
с.Северняк, община Крушари", открита с Решение № РД-08-502/25.08.2015г.

На основание чл.73 от ЗОП и отразени резултати в Протоколи от работата на Комисия, назначена със Заповед №РД-08-564/24.09.2015г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет: "Неотложни работи за почистване и укрепване на дере/отводнителен канал/ в с.Северняк, община Крушари", открита с Решение №РД-08-502/25.08.2015г., №1/24.09.2015г., №2/19.10.2015г., №3/07.12.2015г. и №4/11.12.2015г., в качеството си на Възложител

### **ОБЯВЯВАМ:**

**I. КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ, при критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта“:**

**1-во място - Обединение „Крушари 2015“, гр.Шумен, оферта с вх.№ ОП-08-6477/23.09.2015г.**

КО/комплексна оценка/=П1 /предлагана цена/ + П2/срок за изпълнение на поръчката в календарни дни/

КО = 50 + 50 = 100/сто/точки

П1 – предлагана цена – 50/петдесет/точки; предложение на участника 487 900,01 лв. без ДДС

П2 – срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 50/петдесет/точки; предложение на участника 66 календарни дни.

**II. УЧАСТНИКЪТ, КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО, ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, КАКТО СЛЕДВА:**

**Обединение „Крушари 2015“, гр.Шумен, оферта с вх.№ ОП-08-6477/23.09.2015г.,** със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700, обл. Шумен, ул.“Алеко Константинов“ № 8, представлявано от инж. Димо Христов Димов в качеството му на изпълнителен директор на водещия партньор „Автомагистрали – Черно море“ АД, с ЕИК 127001597.

**III. ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ**

**1.ДЗЗД „Армутли“, гр. София, оферта с вх. № ОП-08-6451/23.09.2015г.**

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактически основания:

1.Предлаганото с допълнително представените документи лице за позиция в Ръководния екип „Координатор по безопасност и здраве“ не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението за поръчката и Документацията за участие т.2.4.1.“Минимални изисквания за технически възможности, -

т.2.3. по отношение на изискуемата квалификация и компетентност, а именно предлаганото лице е с придобита квалификация „магистър“ по специалността „електронна техника и микроелектроника“, а посоченото изискване на Възложителя към лицето за конкретната позиция е да притежава квалификация и компетентност в областта на строителството.

1.1. По отношение на същото лице в представения нов Списък по Образец №8 са посочени данни и информация относно наличието на Удостоверение за длъжностно лице по БиЗ в строителството единствено за 2015г. Няма данни и информация за преминато обучение за предходни години, необходими за удостоверяване на реализирането на изискуемия специфичен професионален опит на лицето от три години като координатор по БиЗ на строителни обекти.

## **2. „Танатос“ ООД, гр. Добрич, оферта с вх. № ОП-08-6487/ 23.09.2015г.**

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактически основания:

1. Предлаганото с допълнително представените документи лице за позиция в Ръководния екип „Координатор по безопасност и здраве“ не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението за поръчката и Документацията за участие т.2.4.1. „Минимални изисквания за технически възможности“, - т.2.3. по отношение на изискуемата квалификация и компетентност, а именно предлаганото лице е с придобита квалификация „автомобилен монтьор“, а посоченото изискване на Възложителя към лицето за конкретната позиция е да притежава квалификация и компетентност в областта на строителството.

2. Предлаганото с допълнително представените документи лице за позиция в Ръководния екип „Технически ръководител“ не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението за поръчката и Документацията за участие т.2.4.1. „Минимални изисквания за технически възможности“, - т.2.2. по отношение на изискуемия общ професионален опит по специалността, а именно за предлаганото лице е посочен общ професионален опит по специалността от максимум 6 години и 9 месеца, а изискването на Възложителя към лицето за конкретната позиция е за реализиран общ професионален опит от минимум 7 години.

## **3. „Екострой“ АД, гр. Добрич, оферта с вх. № ОП-08-6490/23.09.2015г.**

Мотиви :

Правно основание : чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание :

1. Предлаганото с допълнително представените документи лице за позиция в Ръководния екип „Координатор по безопасност и здраве“ не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението за поръчката и Документацията за участие т.2.4.1. „Минимални изисквания за технически възможности“, - т.2.3. по отношение на изискуемия специфичен професионален опит, а именно за предлаганото лице не е посочена информация за реализиране на минимум три години опит на строителни обекти като Координатор по БиЗ каквото е изискването на Възложителя към лицето за конкретната позиция.

1.1. По отношение на същото лице в представения нов Списък по Образец №8 са посочени данни и информация относно наличието единствено на „Удостоверение за длъжностно лице по БиЗ в строителството“, издадено март 2014г. , което предвид едногодишния срок на валидност на този вид удостоверения не отговаря на изискванията на Възложителя към лицето за конкретната позиция, а именно лицето да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице по БиЗ в строителството. Няма данни и информация за преминато обучение и за предходни години, необходими за удостоверяване на реализирането на изискуемия специфичен професионален опит на лицето от три години като координатор по БиЗ на строителни обекти.



2.Предлаганото с допълнително представените документи лице за позиция в Ръководния екип „Отговорник по качеството“ не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението за поръчката и Документацията за участие т.2.4.1.“Минимални изисквания за технически възможности, - т.2.4. по отношение на изискуемия специфичен професионален опит, а именно за предлаганото лице не е посочена информация за реализиране на минимум три години опит като Отговорник по качеството на строителни обекти каквото е изискването на Възложителя към лицето за конкретната позиция .

3. В допълнително представената Декларация за броя на човешкия ресурс, който участникът предвижда за изпълнението на строителството е посочена информация за брой на работниците и служителите, наети на трудов договор от участника, която не кореспондира с официалната информация в регистрите на НОИ. Съгласно публични данни от Националния осигурителен институт към м.септември 2015г. „Екострой“ АД гр. Добрич разполага с 68 служители/работници, а съгласно списък-декларацията, строителството ще се извършва от по-голям брой служители/работници. Предвид това комисията приема списък-декларацията за броя на човешкия ресурс, който ще бъде използван при изпълнение на поръчката като документ неударстворяващ по безспорен и категоричен начин обстоятелствата, визирани в него.

#### **4. ДЗЗД „Пътстрой – Алфа – Надин“, гр. Варна, оферта с вх. № ОП-08-6450/23.09.2015г.**

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, предварително посочени в Документацията за участие, Техническата спецификация и Техническият проект, предвид посочените за техническото предложение на участника конкретни констатации.

- В технологичната програма не са посочени изискуемите от Възложителя съгласно т.6.2.2., т.2.1 от Документацията за участие “сроковете за доставка на необходимите за изпълнението строителни материали– в календарни дни“. Коментирани са единствено бъдещи действия по планиране на доставките и бъдещо изготвяне на график за доставки.

- Налице е разминаване между Технологичната програма за изпълнение на строителството и ЛГ, изготвени от участника по отношение на подготвителни дейности , включващи изграждане на временно строителство и подготовка на строителна площадка, както и почистване на обекта след приключване на строителството, в това число премахване на временно строителство и предаване на обекта на Възложителя с подписването на Акт Обр.№15. В Технологична програма участникът посочва, че след подписването на Акт Обр.№2 ще се пристъпи към подготовка и организация на строителната площадка, ще се извърши предварително почистване на площадката, трасиране на строителния обект, ще се извърши доставка на оборудване и ще бъдат извършени редица дейности, осигуряващи необходимите санитарно битови условия за изпълнителския персонал, ще се определят временните складове за строителни материали и площадки за складиране на отпадъци, ще се поставят указателни табели и осигурено временно ел хранване. Съгласно ЛГ обаче в първия ден от срока, предлаган за изпълнение на дейностите по строителството се пристъпва директно към изпълнението на 12 вида работи от КС. **Не е предвиден нито един ден както за подписването на Акт Обр.№2, който съгласно предварителните указания на Възложителя слага началото на срока за изпълнение, нито за каквито и да било дейности по подготовка и организация на строителната площадка.**

В Технологична програма участникът посочва, че след приключване на строителството ще изпълни нормативно регламентирани дейности по почистване на строителната площадка, премахване на временното строителство, извършване на необходимите замервания от лицензирани лаборатории и предаване на обекта на Възложителя с

подписването на Акт Обр. №15, който слага край на срока за изпълнение. Съгласно ЛГ обаче в последния 15-ти календарен ден от предлагания срок за изпълнение участникът е предвидил и посочил изпълнението на дейност от КС – позиция „ Обработка на дилатационни фуги“. **Не е предвиден нито един ден за изпълнение задължителните дейности по почистване на строителна площадка, възстановяване на околното пространство, премахване на временно строителство, демобилизация на механизация, нито за предаване на обекта на Възложителя с подписването на Акт№15, който съгласно предварителните указания на Възложителя слага край на срока за изпълнение.**

От една страна е налице разминаване между Технологичната програма за изпълнение на строителството и ЛГ, изготвен от участника. От друга страна съгласно посоченото времетраене и разпределение на видовете работи в ЛГ , участникът не е предвидил в срока за изпълнение от 15 календарни дни да изпълни всички дейности по реализиране на строителството.

Съгласно предварителните указания на Възложителя, ЛГ следва да отразява времевата и технологичната последователност за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството, съобразно предлагания подход на изпълнение. А ЛГ на участника не отразява времевата последователност съгласно описаната Технологична програма, нито включва изпълнението на всички дейности при реализиране на строителството. В изготвения ЛГ в рамките на предлагания от участника срок от 15 календарни дни реално не е предвидено време за изпълнение на задължителните и нормативно регламентирани дейности по откриване на строителната площадка, нейната организация и подготовка, в това число и въвеждане на ВОБД , като и изпълнение на задължителните дейности след приключване на строителството, свързани с почистване на строителна площадка, възстановяване на околното пространство, премахване на временно строителство и демобилизация на механизация, които следва да са изпълнени към датата на предаване на обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт№15, който слага край на срока за изпълнение . В Техническата спецификация , раздел VIII „Временни работи“, т.1 „Временни съоръжения“ и „Сигнализация за въвеждане на ВОБД“ е изрично указано, че изпълнителят е длъжен да изгради временни съоръжения за извършване на строителството – рампи, диги, подходи, да осигури санитарно-битови условия на работниците, да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи и канализация, да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движение във и около строителната площадка, а след приключване на строителството всички временни съоръжения следва да бъдат демонтирани и отстранени, а строителната площадка почистена.

Участникът е предложил срок за изпълнение, който не е съобразен с изискването на Възложителя, посочено в Документацията за участие „Методика за определяне на комплексната оценка“ , където изрично указано : „ Предлаганият от участника срок за изпълнение в календарни дни е срокът за приключване на всички видове дейности при изпълнение на строителството, считано то датата на подписване на Акт Обр.№2, която се приема за начало на изпълнението до предаване на обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15. „Срокът за изпълнение на поръчката следва да е съобразен с технологичните правила и норми , както и с техническите възможности на участника и предлагания от него подход на изпълнение“. Видно от приложения ЛГ в първия ден от срока за изпълнение се изпълняват дейности от КС, в последния ден – също.

- **Налице е несъответствие между броя на изпълнителския състав, посочен в ЛГ за отделните позиции от КС и общия брой работници, посочен в края на графика, както и в Диаграмата на работна ръка.** Например - в първи и втори ден в ЛГ за позиции II.9 и II.10 са посочени по двама работника всеки ден, като общия брой работници за ден първи е 28 , а са посочени 26, съответно втори работен ден общия брой е също 28 , а са посочени 26.



От 7-ми до 10-ти ден за позиции от II.1 до II.8 в ЛГ са посочени по четири работника всеки ден за всяка позиция. Така общия брой работници за ден 7-ми е 60, а са посочени 51; за ден 8-ми общия брой работници е 80, а са посочени 52-ма; за 9-ти ден са 80, а са посочени 52-ма; за 10-ти ден общия брой работници е 78, а са посочени 50.

Освен това, и в ЛГ, и в Диаграмата на човешките ресурси липсват водачите на механизацията, което прави диаграмата нереална.

От друга страна е налице несъответствие между посочения в Технологична програма брой човешки ресурси, които участникът предвижда за изпълнението на поръчката и броя на човешкия ресурс, посочен в ЛГ. Съгласно Технологичната програма общия брой работници от всички специалности, които участникът предвижда за изпълнение на поръчката е 57, а съгласно посоченото разпределение в ЛГ има дни, в които участникът предвижда да работят по 78 и по 80 работника.

**- Налице е несъответствие между посочената техника за изпълнение на видовете работи съгласно Технологична програма „Механизация за изпълнение на обекта“ и предвижданата последователност на изпълнение в ЛГ.**

Съгласно посоченото от участника в Технологична програма, като земекопна техника за изпълнение на строителството участникът е предвидил 6 броя машини - 4 броя багер и 2 броя булдозер. Съгласно ЛГ обаче в един и същи ден, ден пети, участникът предвижда да започне едновременно изпълнението на изкопни работи по осем позиции от КС, изискващи земекопна техника, което практически е невъзможно предвид механизацията, с която той предвижда да изпълни строителството.

**- За позиция от КС „Ръчен изкоп за оформяне на дъно и откоси“ съгласно посоченото в ЛГ участникът не предвижда работна ръка, което технически прави невъзможно изпълнението на дейностите по перото и не съответства на изискванията на Техническия проект.**

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: Република България, София 1000, бул. "Витоша" №18

**Срок за подаване на жалби:** съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

*В изпълнение на чл.73,ал.3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати до всички участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.*

*В изпълнение на чл.73,ал.4 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл.226, ал. 3 от ЗОП и в същия ден да бъде изпратено на участниците.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ: ...**

**ДОБРИ СТЕФАНОВ**